CONVENIO NÚMERO
DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059/5

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO NÚMERO DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y LOS ARTÍCULOS 154, 155 Y 156 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, SE FORMALIZA EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO** AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, A TRAVÉS DE SU **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ING. MANUEL VENEGAS PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** ASISTIDO POR EL **ING. AURELIO NAVARRETE RAMÍREZ, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL; ING. FRANCISCO JOSÉ MORALES CARRANCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA** Y **ARQ. MARINA ESTIVALIZ BARBOSA OLGUÍN, DIRECTORA DE COSTOS**, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"**; POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA A TRAVÉS DEL **ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA CONTRATISTA"**, LOS CUALES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- **"LAS PARTES"** DECLARAN QUE:

I.1.- EN FECHA **19 DE AGOSTO DE 2025, "EL MUNICIPIO"** Y **"LA CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059,** MEDIANTE EL CUAL **"LA CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, EN LA CALLE GIRASOLES,** POR UN MONTO DE: **$303,923.73 (TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 73/100 M.N.)**, MÁS LA CANTIDAD DE **$48,627.80 (CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.)**, QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE **$352,551.53 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)**. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL **21 DE AGOSTO DE 2025** Y CONCLUYENDO EL **19 DE OCTUBRE DE 2025.**

I.2.- EN FECHA **23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, "LAS PARTES"** CELEBRARON **ADENDUM** AL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR, A EFECTO DE MODIFICAR ESPECÍFICAMENTE LA DECLARACIÓN I.4 RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

DEBE DECIR: I.4.- DISPONE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PROVENIENTES DE CONVENIO NÚMERO SENCO-GTO-FISE-17/2025 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2025… CÓDIGO PROGRAMÁTICO **2525821100 31111M150011107 227 E00060804 6140**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL 2525131010 - I003 FAIS ESTATAL.

I.3.- EN FECHA **17 DE OCTUBRE DE 2025, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO,** AL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN I.1, DEBIDO A QUE: SE PRESENTARON LLUVIAS NOCTURNAS QUE, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR IMPIDIERON SU CONTINUIDAD CONFORME EL CALENDARIO ESTABLECIDO. ASIMISMO, AÚN SE ENCUENTRA PENDIENTE LA GESTIÓN DE TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD(CFE), LO QUE AFECTA EL AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CORRECTA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON UN PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN POR **30** DÍAS, CON UN INICIO Y TÉRMINO DEL **20 DE OCTUBRE DE 2025** AL **18 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

I.4.- EN FECHA **13 DE NOVIEMBRE DE 2025, "LAS PARTES"** CELEBRARON **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO** AL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN I.1 DE ESTE CONVENIO DEBIDO A: EL TIEMPO QUE CONLLEVA LOS TRÁMITES ANTE CFE COMO SON, LA CONTRATACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE CFE; CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL DE **30** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL **19 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL **18 DE DICIEMBRE DE 2025.**

I.5.- EN FECHA **4 DE DICIEMBRE DE 2025, "LAS PARTES"** CELEBRARON **CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO** AL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN I.1 DE ESTE CONVENIO DEBIDO A: LOS VOLÚMENES EXCEDENTES QUE SE PRESENTARON EN LA OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON UN MONTO DE **$25,692.47 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)**, INCLUYE EL I.V.A

I.6.- EN FECHA **16** DE **DICIEMBRE** DE **2025,"LAS PARTES"** CELEBRARON **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO** AL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN I.1 DE ESTE CONVENIO DEBIDO A QUE: TIEMPO QUE CONLLEVA EL PROCESO DE LOS TRÁMITES ANTE CFE COMO SON: LA CONTRATACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE CFE; CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL DE **32** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL **19 DE DICIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYEDO EL **19 DE ENERO DE 2026.**

I.7.- EL MUNICIPIO CUENTA CON LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTENTES EN: SOLICITUD POR ESCRITO DEL CONTRATISTA, LAS NOTAS DE BITÁCORA, PROGRAMA DE TRABAJOS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MISMOS QUE SE ANEXAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

«ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL»

I.8.- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059,** SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

II.- **"EL MUNICIPIO"** DECLARA QUE:

II.1.- A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA DECLARACIÓN I.1, DEBIDO AL: **TIEMPO QUE CONLLEVA EL PROCESO DE LOS TRÁMITES ANTE CFE, COMO SON: LA PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE CFE Y LA CONTRATACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO;** Y PARA TAL EFECTO SE FORMALIZA ESTE CONVENIO.

II.2.- LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR ORIGINÓ LA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE ESTABLECE EN EL PROGRAMA QUE SE ANEXA PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE Y SERÁ LA BASE PARA DAR CONTINUIDAD A LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.3.- EL **ING. MANUEL VENEGAS PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,** ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON SU NOMBRAMIENTO OTORGADO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 89 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 4 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, 25 FRACCIÓN IX Y EL ARTÍCULO 110 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO, ASÍ COMO LAS CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 227, SEGUNDA PARTE, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

EL **ING. AURELIO NAVARRETE RAMÍREZ, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL;** COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON SU NOMBRAMIENTO Y CON LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 111 FRACCIÓN III Y 114 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

EL **ING. FRANCISCO JOSÉ MORALES CARRANCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA;** COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON SU NOMBRAMIENTO Y LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 111 FRACCIÓN II Y 113 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

LA **ARQ. MARINA ESTIVALIZ BARBOSA OLGUÍN, DIRECTORA DE COSTOS;** COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON SU NOMBRAMIENTO Y LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 111 FRACCIÓN IV Y 115 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

III.- **"LA CONTRATISTA"** DECLARA QUE:

III.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **4487,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LICENCIADO FRANCISCO GONZÁLEZ VELOZ,** NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **15,** EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE **GUANAJUATO, GUANAJUATO,** DE FECHA **11 DE MARZO DE 1994,** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NÚMERO **398 F164 T. 1,** EN FECHA **29 DE SEPTIEMBRE DE 1994.**

III.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONVENIR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONVENIO Y QUE EL **ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES,** ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO **ADMINISTRADOR ÚNICO,** CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **6174,** OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **3,** EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE **GUANAJUATO, GUANAJUATO,** DE FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2022.**

III.3.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES OBJETO DE ESTE CONVENIO YA QUE ESTAS LAS LLEVÓ A CABO CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE EL CONTRATO NÚMERO **DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059,** QUE CELEBRÓ CON **"EL MUNICIPIO".**

III.4.- DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERÁN

IV.- DECLARAN **"LAS PARTES":**

IV.1.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

IV.2.- ACUDEN A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL POR SU LIBRE VOLUNTAD Y BUENA FE SIN QUE EXISTA DOLO, ERROR, LESIÓN, MALA FE, NI CUALQUIER OTRO VICIO EN LA VOLUNTAD Y/O SU CONSENTIMIENTO QUE AFECTE LA VALIDEZ DEL MISMO.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, **"LAS PARTES"** SE SUJETARÁN EN LOS TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN **MODIFICAR EN TIEMPO** EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059,** SUSCRITO ENTRE **"LAS PARTES"** EN FECHA **19 DE AGOSTO DE 2025.**

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" AUTORIZA A **"LA CONTRATISTA"** UN PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN POR **32** DÍAS NATURALES QUE REPRESENTAN EL **53.33%** SOBRE EL PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL QUE SUMADO AL MISMO HACEN UN TOTAL DE **92** DÍAS NATURALES, POR LO TANTO, LA FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA **20 DE FEBRERO DE 2026,** ESTO

CONVENIO NÚMERO
DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059/5

DE CONFORMIDAD CON LA ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

TERCERA.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS INSERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, **"LAS PARTES"** SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO **MODIFICATORIO EN TIEMPO**, Y ENTERADAS **"LAS PARTES"** QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN **CUATRO TANTOS**, EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, A LOS **14** DÍAS DEL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2026.**

POR "EL MUNICIPIO"

ING. MANUEL VENEGAS PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. AURELIO NAVARRETE RAMÍREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ING. FRANCISCO JOSÉ MORALES CARRANCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ARQ. MARINA ESTIVALIZ BARBOSA OLGUÍN
DIRECTORA DE COSTOS

POR "LA CONTRATISTA"

ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES
ADMINISTRADOR ÚNICO

MVP/ANR/FJMC/MEBO/MGCC/ehc